

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA			VALOR CONVÊNIO:				DATA: 08 DE ABRIL DE 2024		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			VALOR MUNICÍPIO:		R\$ 560.320,38		PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
LOCAL: COMUNIDADE DE MARÍSIA - AUGUSTO DE LIMA/MG			VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 560.320,38				
ITEM	FONTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
		<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA :</b>							
1	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	1,62%	100,00%				100,00%
			Financeiro	9.055,96	9.055,96				9.055,96
2	SETOP	INFRAESTRUTURA:	Físico %	11,36%	60,00%	40,00%			100,00%
			Financeiro	63.647,58	38.188,55	25.459,03			63.647,58
3	SETOP	SUPERESTRUTURA:	Físico %	1,65%	30,00%	70,00%			100,00%
			Financeiro	9.267,45	2.780,24	6.487,22			9.267,45
4	SETOP	COBERTURA:	Físico %	44,37%		10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
			Financeiro	248.621,44		24.862,14	124.310,72	99.448,58	248.621,44
5	SETOP	PISO:	Físico %	18,99%		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
			Financeiro	106.385,42		21.277,08	53.192,71	31.915,63	106.385,42
6	SETOP	ALAMBRADO:	Físico %	10,84%			30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro	60.749,95			18.224,99	42.524,97	60.749,95
7	SETOP	PINTURA:	Físico %	3,22%				100,00%	100,00%
			Financeiro	18.015,83				18.015,83	18.015,83
8	SETOP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V:	Físico %	4,57%			40,00%	60,00%	100,00%
			Financeiro	25.598,30			10.239,32	15.358,98	25.598,30
9	SETOP	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	3,39%				100,00%	100,00%
			Financeiro	18.978,45				18.978,45	18.978,45
<b>VALOR TOTAL DA OBRA -----&gt;</b>			<b>Físico %</b>	<b>95,43%</b>	<b>8,93%</b>	<b>13,94%</b>	<b>36,76%</b>	<b>40,38%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Financeiro</b>	<b>560.320,38</b>	<b>50.024,74</b>	<b>78.085,48</b>	<b>205.967,74</b>	<b>226.242,43</b>	<b>560.320,38</b>

Observações:

\_\_\_\_\_  
Fabiano Henrique dos Passos  
Prefeito Municipal de Augusto de Lima/MG

\_\_\_\_\_  
Marcos Paulo Madureira Lopes  
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG