



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA-MG		VALOR DO CONVÊNIO:	DATA: 22/05/2024				FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO 8 CM		R\$546.467,20	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES				
LOCAL: RUA JOSÉ CAMPOS NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO; RUA FIRMINO DA COSTA NO BAIRRO FLORESTA; TRAVESSA SEM NOME NO CENTRO E RUA "B" NO BAIRRO ALVORADA - MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA/MG.							
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.792,54	R\$ 1.792,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	Físico %	13,09%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 71.511,92	R\$ 71.511,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	61,88%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 338.151,34	R\$ 67.630,27	R\$ 101.445,40	R\$ 101.445,40	R\$ 67.630,27
4	DRENAGEM	Físico %	24,71%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 135.011,40	R\$ -	R\$ 40.503,42	R\$ 54.004,56	R\$ 40.503,42
TOTAL		Físico %	100,00%	25,79%	25,98%		
		Financeiro	R\$ 546.467,20	R\$ 140.934,73	R\$ 141.948,82	R\$ 155.449,96	R\$ 108.133,69

OBSERVAÇÃO: PROJETO A SER CONTEMPLADO COM RECURSOS DA EMENDA 148207/2024/SEGOV/MG.

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engº Civil - CREA/MG: 224.188/D

Fabiano Henrique dos Passos
Prefeito Municipal

Observações:

LDI=30,45%
CONFORME ACORDÃO Nº2622/13
E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 - ISS=5%